ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: четвртак ДАТУМ: 26.05.2022. **146**

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^{00} до 17^{00} укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	9	3	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^{00} час 17 C°

у 12^{00} час 24 C°

у 17^{00} час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање продужним малтером 1:3:9 у просторији А0.19, крило А
- Пердашење површине омалтерисаног зида у просторији А0.19, крило А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЖС - СССС (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 27.05.2022. 147

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	9	3	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:

у 7⁰⁰ час 19 C⁰

у 12⁰⁰ час 27 C⁰

у 17⁰⁰ час 30 C⁰

Време:

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПЕРДАШЕЊЕ ПОВРШИНЕ ОМАЛТЕРИСАНОГ ЗИДА У ПРОСТОРИЈИ А0.19, КРИЛО А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Зорица В. Слијовић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Марина З. Гаврилловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Субота ДАТУМ: 28.05.2022. **148**

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова	I	2	9	2	3	16	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура	Време
у 7^00 час 15 C°	— (сунчано, облачно, киша)
у 12^00 час 14 C°	(брзина ветра)
у 17^00 час 15 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња преосталог дела индустријског пода на претходно припремљену подлогу у просторији А2.14, ЦДУ, крило А
- Уградња ПВЦ лајсни у просторији А2.13, ЦДУ, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС - СССС (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 29.05.2022. 149

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	9	2	3	16	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 13 C⁰

У 12⁰⁰ час 16 C⁰

У 17⁰⁰ час 17 C⁰

Време

—— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење паркиншта

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС-СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: понедељак ДАТУМ: 30.05.2022 | 150

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	9	3	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час ...... C⁰

У 12⁰⁰ час ...... C⁰

У 17⁰⁰ час ...... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема подлоге пода и зидова за уградњу хидроизолације "SIKALASTIC 200W" у просторији А0.19, ретензија CC, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС-СССС (ЈV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: уторак ДАТУМ: 31.05.2022. 151

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	9	3	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 14 C⁰

у 12⁰⁰ час 17 C⁰

у 17⁰⁰ час 17 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња хидроизолације "SIKALASTIC 200W" у просторији А0.19, релејна СС, крило А
- Пријем слоја продужног малтера d=2cm, односа 1:3:9 од стране надзорног органа у просторији А0.19, релејна СС, крило А

ПРИМЕДБЕ

Што пре одпочети са радовима на поправкама у свему по чек листи

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. грађ., 400 1936 03, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС - СССС (ЗУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН среда ДАТУМ 01.06.2022. 152

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	9	3	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 16 C⁰

у 12⁰⁰ час 25 C⁰

у 17⁰⁰ час 27 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња хидроизолације "SIKALASTIC 200W" у просторији А0.19, релејна СС, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије • Одговорни извођач радова • Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије • Одговорни извођач радова • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 E794 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН четвртак ДАТУМ 02.06.2022. 153

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	4	3	1	10	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 21 C⁰

у 12⁰⁰ час 27 C⁰

у 17⁰⁰ час 29 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња хидроизолације "SIKA LASTIC 200W" у просторији А0.19, регија СС, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. Uj [potpis]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03] [потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх, 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА] [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (ЈГ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 03.06.2022.

до ПЕТАК 10.06.2022.

154

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од / до / укупно / часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I						
II						
III						

Температура

У ...... час ...... C⁰

У ...... час ...... C⁰

У ...... час ...... C⁰

Време

...... (сунчано, облачно, киша)

...... (брзина ветра)

...... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Није било радова на станичној згради

ПРИМЕДБЕ

У прилогу је извештај бр. 21 консултанта за инжењерске радове.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 9360 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх, 400 5194 04]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)	ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.	# ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010		ДАН: субота ДАТУМ: 11.06.2022.
МЕСТО: Нови Сад		155

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	8	2	2	14	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура	Време
у 7⁰⁰ час 17 C⁰	(сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час 24 C⁰	(брзина ветра)
у 17⁰⁰ час 28 C⁰	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уградња керамичких плочица у саставу дуплог пода у просторији А0.19, релејна СС, крило А

ПРИМЕДБЕ

* Поправљати недостатке у свему према листи од 20.04.2022

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 1940 04, Одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]	НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CR/C - CCCC (ЈV)
ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: НЕДЕЉА ДАТУМ: 12.06.2022. 156

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7^00 до 15^00 укупно 8 часова	I	2	2	1	1	6	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура	Време
у 7^00 час 18 C°	— (сунчано, облачно, киша)
у 12^00 час 26 C°	(брзина ветра)
у 15^00 час 20 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- УГРАДЊА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У САСТАВУ ДУПЛОГ ПОДА У ПРОСТОРИЈИ А0,19, РЕЛЕЈНА СС, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 13.06.2022. | 157

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	6	2	3	13	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 19 C⁰
У 12⁰⁰ час 27 C⁰
У 17⁰⁰ час 29 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање пода у просторији А0.19 израђеног од керамичких плочица, железна СС, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Слављевић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, Одговорни извођач радова] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, Одговорни извођач радова] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Уторак ДАТУМ: 14.06.2022. 158

РАДНО ВРЕМЕ				Смена	Број радника					Механизација
	од	до	укупно часова		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10	I	2	6	2	3	13	
II смена	/	/	/	II	/	/	/	/	/	
III смена	/	/	/	III	/	/	/	/	/	

Температура			Време
у 7⁰⁰ час	17	C⁰	(сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час	24	C⁰	(брзина ветра)
у 17⁰⁰ час	26	C⁰	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Пријем од стране Надзорног органа радова на постављању керамичких плочица на поду у просторији А0.19, фреквенција СС, крило А

ПРИМЕДБЕ

У прилогу је извештај бр. 22 консултанта за каменорезачке радове.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 15.06.2022.
до ЧЕТВРТАК 16.06.2022.

159

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ...... до ...... укупно ...... часова	I						
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова	II						
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова	III						

Температура

У ...... час ...... C⁰

У ...... час ...... C⁰

У ...... час ...... C⁰

Време

...... (сунчано, облачно, киша)

...... (брзина ветра)

...... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА СТАНИЧНОЈ ЗГРАДИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Маријановић, дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+016
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: Петак ДАТУМ: 17.06.2022. | 160

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	2	8	2	4	16	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7 час 19 C°
- у 12 час 27 C°
- у 17 час 29 C°

Време:
- (сунчано, облачно, киша): —
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уређење стубова на северној фасади, брушење кантова мермерних плоча

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС – СССС (ЗVІ)
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км. 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: субота ДАТУМ: 18.06.2022. 161

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	8	2	2	14	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7⁰⁰ час 16 C⁰
у 12⁰⁰ час 26 C⁰
у 17⁰⁰ час 28 C⁰

Време:
(сунчано, облачно, киша)
——
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уређење стубова на северној фасади, брушење кантова мермерних плоча /

ПРИМЕДБЕ

Повести рачуна о безбедности спољних лица

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова
Зорица В. Славковић-Маријановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 19.06.2022.

до Четвртак 30.06.2022.

162

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од ... до ... укупно ... часова	I						
II смена од ... до ... укупно ... часова	II						
III смена од ... до ... укупно ... часова	III						

Температура: У ... час ... C° — Време: ... (сунчано, облачно, киша)

У ... час ... C° — ... (брзина ветра)

У ... час ... C° — ... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Није било радова на станичној згради	

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (ЈV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН петак ДАТУМ 01.07.2022. 163

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	/	2	1	6	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 23 C⁰; у 12⁰⁰ час 32 C⁰; у 17⁰⁰ час 36 C⁰

Време: (сунчано, облачно, киша) —; (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Уређење стубова на северној фасади (бушење кантова мермерних плоча на стубовима)

ПРИМЕДБЕ

Потребно повести рачуна о безбедности спољних

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН субота ДАТУМ 02.07.2022. 164
до среда 06.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ...... до ...... укупно ...... часова	I						
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова	II						
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова	III						

Температура / Време

У ...... час ...... C⁰ ...... (сунчано, облачно, киша)

У ...... час ...... C⁰ ...... (брзина ветра)

У ...... час ...... C⁰ ...... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Није било радова на станичној згради	У прилогу је извештај бр. 23 консултанта за каменорезачке радове.

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. Илић [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Станковић-Маринковић 400 1936 03 ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. дипл. инж. арх. 400 5194 04 ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРК-СССС (JV)
ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 07.07.2022. 165

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура		Време
у 7⁰⁰ час 18 C°		— (сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час 27 C°		(брзина ветра)
у 17⁰⁰ час 29 C°		(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА РАМОВСКЕ СКЕЛЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ДЕМОНТАЖУ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА СА ФАСАДЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ, СЕВЕРНА ФАСАДА, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ТРЕБА ПРЕГЛЕДАТИ СКЕЛУ

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км. 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Петак ДАТУМ: 08.07.2022. 166

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7[00] час 17 C°

у 12[00] час 21 C°

у 17[00] час 22 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

— — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчац) са фасаде станичне зграде, северна фасада, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Зорица В. Славковић-Маријановић

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 5194 04 * Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

167

ДАН субота ДАТУМ 09.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 17 C⁰

У 12⁰⁰ час 25 C⁰

У 17⁰⁰ час 27 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчац) са фасаде станичне зграде, северна фасада, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, Одговорни извођач радова]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СР/С-СССС ДУИ	ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км. 77+010		ДАН: Недеља ДАТУМ: 10.07.2022.
МЕСТО: Нови Сад		168

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова	I	2	6	1	2	11	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура		Време
у 7⁰⁰ час 16 C⁰		— (сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час 18 C⁰		— (брзина ветра)
у 15⁰⁰ час 27 C⁰		(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчац) са фасаде станичне зграде, северна фасада, крило А

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова
Зорица В. Славковић-Маријановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, [illegible]

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 11.07.2022. 169

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 17 C⁰
- у 12⁰⁰ час 21 C⁰
- у 17⁰⁰ час 27 C⁰

Време:
- (сунчано, облачно, киша) —
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчаци) са фасаде станичне зграде, северна фасада, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маргановић, 400 1956 03)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова)

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ - СССС (ЈV)
ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КИЗ 770ОЛ
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 12.07.2022. 170

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Граћ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- у 7⁰⁰ час 15 C⁰
- у 12⁰⁰ час 23 C⁰
- у 17⁰⁰ час 24 C⁰

Време
- ______ (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) СА ФАСАДЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ, СЕВЕРНА ФАСАДА, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

У ПРИЛОГУ ЈЕ ИЗВЕШТАЈ БР. 24 КОНСУЛТАНТА ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Маријана З. Гавриловић, дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРИС-СССС (ЗУ)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+000

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 13.07.2022. 171

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	8	2	2	15	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 19 C⁰

у 12⁰⁰ час 27 C⁰

у 17⁰⁰ час 20 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша): —

(брзина ветра):

(ниво подземних вода):

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ, ЧАШКА) СА ФАСАДЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ, СЕВЕРНА ФАСАДА, КУЛА А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)
ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 14.07.2022. | 172

РАДНО ВРЕМЕ

Смена	од	до	укупно часова	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	7⁰⁰	17⁰⁰	10	3	8	2	2	15	
II	/	/	/	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 20 C⁰
- у 12⁰⁰ час 31 C⁰
- у 17⁰⁰ час 33 C⁰

Време:
- (сунчано, облачно, киша): —
- (брзина ветра):
- (ниво подземних вода):

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛ. ФАСАДНЕ СКЕЛЕ НА ДЕЛУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, крило А
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ КАМЕНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНАЦ, ЧАШКА) СА ФАСАДЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ, СЕВЕРНА ФАСАДА, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]
Инжењерска комора Србије – Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]
Инжењерска комора Србије – Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04 – Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРНС-СССС (ЈV)
ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ. 77+010
МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 15.07.2022. 173

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	8	2	2	15	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 22 C⁰
- у 12⁰⁰ час 33 C⁰
- у 17⁰⁰ час 32 C⁰

Време: — (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛ. ФАСАДНЕ СКЕЛЕ НА ДЕЛУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ, ЧАШКА) СА ФАСАДЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ, СЕВЕРНА ФАСАДА, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: субота ДАТУМ: 16.07.2022. | 174

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	8	2	2	15	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура		Време
у 7⁰⁰ час	17 C°	(сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час	24 C°	— (брзина ветра)
у 17⁰⁰ час	29 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Брушење старих мермерних плоча (бели венчац) демонтираних са северне фасаде, као припрема за поновну уградњу истих
- Малтерисање теретног потходника термомалтером d=4cm (зидови) на преосталим деловима

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије * Зорана В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 4194 04, одговорни извођач радова]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 17.07.2022. 175

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7[00] до 15[00] укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	3	1	1	7	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7[00] час 21 C°

у 12[00] час 26 C°

у 15[00] час 27 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

—— (брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА ПЛАФОНА НА ЕРКЕРУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ ИЗВЕДЕНОГ РАБИЦ МРЕЖОМ И ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ДОСТАВИТИ ПРОЈЕКАТ СКЕЛЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, 300 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. ...ловић, дипл. инж. арх, 300 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 18.07.2022. 176

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	13	2	2	20	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 15 C°

У 12⁰⁰ час 28 C°

У 17⁰⁰ час 30 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) ———

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА ПЛАФОНА НА ЕРКЕРУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ГРЕДА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ РЕПАРАТУРНИМ МАЛТЕРОМ, КРИЛО А
- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) ДЕМОНТИРАНИХ СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ

ПРИМЕДБЕ

УРАДИТИ ПОПРАВКЕ ПОД ЧЕЛ. ЛИСТОМ НА КАЛИЈЕТУ, НА ФАСАДИ КА ПЕРОНИМА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА – Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 13]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА – Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CR|C-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 19.07.2022. 177

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	13	2	3	21	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 18 C⁰

у 12⁰⁰ час 31 C⁰

у 17⁰⁰ час 32 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА ПЛАФОНА НА ЕРКЕРУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ГРЕДА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ РЕПАРАТУРНИМ МАЛТЕРОМ, КРИЛО А
- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНАЦ) ДЕМОНТИРАНИХ СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ
- ОБИЈАЊЕ МАЛТЕРА СА ПАРАПЕТА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ ДО ОПЕКЕ И ЧИШЋЕЊЕ ФУГА МЕТАЛНИМ ЧЕТКАМА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (SV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км. 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: среда ДАТУМ: 20.07.2022 | 178

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10 часова	I	3	13	2	3	21	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7:00 час 19 C°
- у 12:00 час 33 C°
- у 17:00 час 35 C°

Време:
- (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа плафона на еркеру северне фасаде, крило А
- Брушење старих мермерних плоча (бели венчац) демонтираних са северне фасаде као припрема за поновну уградњу истих

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић Маријановић * 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић * дипл. инж. арх. * 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (ЈV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 21.07.2022. 179

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	13	2	3	21	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:

Температура	Време
у 7⁰⁰ час 22 C⁰	——— (сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰ час 35 C⁰	(брзина ветра)
у 17⁰⁰ час 38 C⁰	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНАЦ) ДЕМОНТИРАНИХ СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНАЦ) СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ НА ПРАЗНИЦИ ИЗМЕЂУ КУЛА А и Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 22.07.2022. 180

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	13	2	3	21	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

(Број радника)

Температура

у 7⁰⁰ час 22 C⁰

у 12⁰⁰ час 34 C⁰

у 17⁰⁰ час 38 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- БРУШЕЊЕ И УСЕЦАЊЕ КАНАЛА ЗА ПОДКОНСТРУКЦИЈУ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) ДЕМОНТИРАНИХ СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ НА ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ КРИЛА А и Б
- ЗАТВАРАЊЕ ДВА ОТВОРА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ НА ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ КРИЛА А и Б

ПРИМЕДБЕ

У ПРИЛОГУ ЈЕ ИЗВЕШТАЈ БР. 25 КОНСУЛТАНТА ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC- CCCC (ЈV)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 23.07.2022. | 161

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	13	2	3	21	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 22 C⁰

у 12⁰⁰ час 38 C⁰

у 17⁰⁰ час 39 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- БРУШЕЊЕ И УСЕЦАЊЕ КАНАЛА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) ДЕМОНТИРАНИХ СА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ
- МАЛТЕРИСАЊЕ ПАРАПЕТА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Стојковић Маријановић, дипл. инж. арх., 400 F936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН недеља ДАТУМ 24.07.2022. 182

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	8	1	2	14	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 24 C⁰

у 12⁰⁰ час 32 C⁰

у 15⁰⁰ час 31 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање парапета на северној фасади, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: понедељак ДАТУМ: 25.07.2022. 183

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	10	2	3	18	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 21 C°
- у 12⁰⁰ час 25 C°
- у 17⁰⁰ час 31 C°

Време:
- — (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање парапета северне фасаде цементним малтером 1:3 са равнањем површине, крило А

ПРИМЕДБЕ

У прилогу је извештај бр. 26 консултанта за каменорезачке радове.

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 26.07.2022. 184

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 19 C⁰

у 12⁰⁰ час 34 C⁰

у 17⁰⁰ час 32 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање парапета на северној фасади цем. малтером 1:3 са равнањем површине, крило А
- Монтажа ал. подконструкције на еркерну преду северне фасаде, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRK-CCCC (DU)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 27.07.2022. 185

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова	I	2	10	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7[00] час 21 C°
- у 12[00] час 28 C°
- у 17[00] час 32 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛ. ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ НА ЕРКЕРНУ ДЕЛУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- ОБИЈАЊЕ ПРЕОСТАЛОГ МАЛТЕРА НА ПЛАФОНУ ЕРКЕРА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+040

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 28.07.2022. | 186

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
	Број радника					
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 21 C°

у 12⁰⁰ час 25 C°

у 17⁰⁰ час 31 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање ал. подконструкције а затим монтажа мермерних плоча (бели венчац) на еркерној пеђи северне фасаде, крило А
- Малтерисање парапета северне фасаде цем. малтером 1:3 са равнањем површине, крило А
- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчац) са источне фасаде, крило Ц

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Зорица В. Славковић-Маријановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 29.07.2022. 187

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (SV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 20 C⁰

у 12⁰⁰ час 32 C⁰

у 17⁰⁰ час 36 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање ал. подконструкције и монтажа мермерних плоча (бели венчац) на еркерној преди северне фасаде, крило А
- Малтерисање плафона северне фасаде цем. малтером 1:3 са равнањем површине, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 30.07.2022. 188

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 21 C°

У 12⁰⁰ час 26 C°

У 17⁰⁰ час 26 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање парапета северне фасаде цем. малтером 1:3 са равнањем површине, крило А
- Монтажа подконструкције за спуштени плафон са постављањем термоизолације од минералне вуне на еркеру северне фасаде, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Недеља ДАТУМ: 31.07.2022. 189

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	7	1	2	12	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 19 C⁰

у 12⁰⁰ час 27 C⁰

у 15⁰⁰ час 27 C⁰

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: понедељак ДАТУМ: 01.08.2022. 180

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	10	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура			Време
у 7⁰⁰	час	17 C°	— (сунчано, облачно, киша)
у 12⁰⁰	час	29 C°	(брзина ветра)
у 17⁰⁰	час	31 C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа и изношење старе опреме и намештаја из просторија А1.7, А1.8 и А1.9, крило А
- Монтажа ал. подконструкције и постављање мермерних плоча (бели венчац) на северној фасади преко АБ венца у нивоу таванице 2-ог спрата, крило А
- Демонтажа поклопних плоча на северној фасади од осе 7 до 9, крило А

ПРИМЕДБЕ

Поправити на перфорисаном делу фасаде стубове

- оправити шалмен код ресторана

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маринковић, 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЈС – СССС Доо
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Уторак ДАТУМ: 02.08.2022. 181

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	10	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 18 C⁰
у 12⁰⁰ час 30 C⁰
у 17⁰⁰ час 33 C⁰

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих унутрашњих врата између просторија А1.7, А1.8 и А1.9, крило А
- Демонтажа старог паркета у просторијама А1.8 и А1.9, крило А
- Монтажа ал. подконструкције и постављање нетемених плоча (бели венчац) на северној фасади преко АБ венца у нивоу таванице 2-ог спрата, крило А

ПРИМЕДБЕ

Договорити са инвеститором око скидања паркета

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маринковић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC (SU)

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 03.08.2022.

182

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 19 C⁰

у 12⁰⁰ час 32 C⁰

у 17⁰⁰ час 34 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАРОГ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈИ А1.7, КРИЛО А
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) НА ДОЊЕМ ДЕЛУ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ ПОКЛОПНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) НА ИСТОЧНОЈ ФАСАДИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, 400 ...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 И3, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС-СССС (ЗУ)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+070

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 04.08.2022. 183

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 19 C⁰

у 12⁰⁰ час 34 C⁰

у 17⁰⁰ час 30 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих кер. плочица у просторијама А1.8 и А1.9, крило А
- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчић) на источној фасади
- Монтажа подконструкције за спуштени плафон на еркеру северне фасаде, крило А
- Монтажа ал. подконструкције, а након тога и мермерних плоча (бели венчић), крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRJ C- CCCC (OV)

ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: петак ДАТУМ: 05.08.2022. 184

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	2	10	2	3	17	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁰⁰ час 22 C⁰
- у 12⁰⁰ час 35 C⁰
- у 17⁰⁰ час 36 C⁰

Време:
- (сунчано, облачно, киша)
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих радијатора и топловодних челичних цеви у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9, крило А
- Демонтажа дрвених гајбица у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9, крило А
- Монтажа подконструкције за спуштени плафон на еркер северне фасаде, крило А
- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венац) на источној фасади
- Монтажа Ал. подконструкције а затим и мермерних плоча (бели венац) на северној фасади

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 06.08.2022. 185

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	10	2	3	17	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 20 C⁰

у 12⁰⁰ час 35 C⁰

у 17⁰⁰ час 36 C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

——

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа старих мермерних плоча (бели венчац) на источној фасади крила Ц и крила Д
- Чишћење старих мермерних плоча (бели венчац) као припрема за поновну уградњу истих

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије]